

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

CCI	2014TC16RFCB055
Τίτλος	Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος
Έκδοση	2020.0
Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης	27 Μαΐ 2021

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..... 1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΈΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ. 4

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7

3.1 ΕΠΕΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..... 7

3.2 ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 9

ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 9

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ - 1.2C 9

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 1.2C.1.1 10

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ - 1.3D 11

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 1.3D.1.2 12

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ - 2.4C 13

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 2.4C.2.1 14

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ - 2.4E 15

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 2.4E.2.2 16

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ - 2.7C 17

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 2.7C.2.3 18

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ - 3.5B 19

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 3.5B.3.1 20

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ - 3.6C 21

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 3.6C.3.2 22

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ - 3.6F 23

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 3.6F.3.3 24

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 3.6F.3.4 25

ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 26

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ - 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 26

3.3 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 27

3.4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 29

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 29

ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΜΠΒ ΚΑΙ ΕΜΓ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ) 30

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31

(1) Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 31

4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΞΕΩΝ 32

5. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 37

Α) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 37

Β) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 9.1. ΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. 40

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 42

7. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ [ΆΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 43

8. ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΆΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Η) ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013] 44

8.1. ΜΕΓΑΛΑ ΈΡΓΑ 44

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΜΕΓΑΛΑ ΈΡΓΑ 44

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ 44

ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΆΛΟΓΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 44

8.2. ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 45

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΚΣΔ) 46

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ 47

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013].48

9.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]	48
9.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΔΑΦΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013].....	48
9.3 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΔΑΦΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013].....	48
9.4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]	49
9.5 ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΔΑΦΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013].....	49

10. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013.....49

10.1 ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ	49
10.2 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	51

11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΔΑΦΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α), Β), Γ) ΚΑΙ ΣΤ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013].....51

11.1. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	51
11.2 ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΕΤΠΑ	51
11.3 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)	51
11.4 ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ	51

13. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.....51

14. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

ΈΓΓΡΑΦΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας κατά το αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων για τα χρηματοδοτικά μέσα, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες.

Α. Προσκλήσεις: Διενεργήθηκε η Α΄ και Β΄ φάση αξιολόγησης των προτάσεων της 4ης πρόσκλησης (Α.Π 2 - Ε.Σ. 2.1. & 2.3. - Α.Π. 3 - Ε.Σ. 3.1., 3.2. & 3.4), με Δ Δ 12.935.800€ (10.995.430€ ΕΤΠΑ). Τα αποτελέσματα της Α΄ φάσης εγκρίθηκαν από την Επ.Πα. με γραπτή διαδικασία στις 9/6/20, ενώ αντίστοιχα τα αποτελέσματα της Β΄ φάσης εγκρίθηκαν με γραπτή διαδικασία στις 17/11/20.

Η 7η ΕπΠα στις 11/12/20 ενέκρινε τον κατάλογο έργων, εξουσιοδοτώντας ταυτόχρονα τη ΔΑ/ΚΓ να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τα οικεία εταιρικά σχήματα για εξορθολογισμό των Π/Υ τους και να αιτηθεί τα δικαιολογητικά του Γ΄ Σταδίου Αξιολόγησης. Ο Π/Υ των 5 προτεινομένων έργων του Α.Π 2 ανήλθε σε 9.328.285,50€ και των 15 προτεινομένων έργων του Α.Π. 3 σε 18.497.561,77€, δημιουργώντας έτσι μια αποδεκτή και από τις 2 χώρες υπερδέσμευση συνολικού ύψους 14.693.345,66€ (πριν τον εξορθολογισμό). Η ΕπΠα αποφάσισε επίσης να μην εκκινήσουν οι επαφές με εταιρικά σχήματα στα οποία συμμετέχει συγκεκριμένος φορέας (λόγω προϋπαρχουσών εκκρεμοτήτων) πριν την παροχή της σχετικής αδείας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους εγκατάστασής του. Στις 14/12/20 ξεκίνησε η αποστολή των ενημερωτικών μηνυμάτων για τα δικαιολογητικά της Γ΄ φάσης, η οποία ολοκληρώνεται στις αρχές του 2021.

Β. Συμβάσεις: Κατά το 2020 δεν υπογράφηκαν νέες συμβάσεις με έργα, υπογράφηκαν όμως τροποποιητικές συμβάσεις με έργα των τριών πρώτων προσκλήσεων, λόγω τροποποίησης χρονοδιαγράμματος ή/και φυσικού αντικειμένου ή και ενσωμάτωσης εκπτώσεων. {Ψηφιακός Ηρόδοτος II (4/2/20), Αγροταυτότητα (14/10/20), GoBrand (4/2/20), Step2smart (17/8/20), Ευκίνηση (17/8/20), ΕΡΜΗΣ 2 (3/1/20), ΒΙΟΜΑ (27/4/20), ΑΙΓΙΣ (17/8/20), Επιρροή (17/6/20)}

Γ. Επιτροπές – Συνεδριάσεις

Γ1 Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα)-Συνεδριάσεις-Γραπτή Διαδικασία

Η 7η ΕπΠα συνεκλήθη διαδικτυακά (11/12/20) και μεταξύ άλλων έλαβε αποφάσεις για την έγκριση των προκριθεισών προς διαπραγμάτευση Π/Υ προτάσεων της 4ης πρόσκλησης, το χειρισμό προτάσεων στις οποίες συμμετέχει συγκεκριμένος φορέας που αντιμετωπίζει νομικές εκκρεμότητες, την έγκριση του πλάνου δημοσιότητας του 2021, την έγκριση της προκύψασας υπερδέσμευσης ενώ ενημερώθηκε για την πρώτη τροποποίηση του Οδηγού Δημοσιότητας

7 γραπτές διαδικασίες για: έγκριση τροποποιήσεων και ενημέρωση επί θεμάτων έργων της 1ης πρόσκλησης, έγκριση τροποποιήσεων του εγχειριδίου ΤΒ/πολυετούς πλάνου ΤΒ/τελικής έκθεσης πράξης/οδηγού κλεισίματος ενημέρωση επί λειτουργικών μέτρων αντιμετώπισης των δυσχερειών λειτουργίας λόγω COVID -19, Ενστάσεις για τα αποτελέσματα της 4ης πρόσκλησης και έγκριση των σχετικών πορισμάτων

Γ2. Επιτροπή Προγραμματισμού – συνεδριάσεις

Η 1η Επ.Πρ συνεκλήθη διαδικτυακά στις 29/06/20 και μεταξύ άλλων ενέκρινε τον ΕΚΛ της, ενημερώθηκε για το αντίστοιχο έγγραφο Προσανατολισμού της ΕΕ για την προετοιμασία του νέου Προγράμματος, ενέκρινε τη μεθοδολογία σχεδιασμού του νέου προγράμματος και ενημερώθηκε για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών

Δ. Υποστήριξη δικαιούχων/δυννητικών δικαιούχων

Δ1 Σεμινάρια-Ημερίδες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ, 22.01.20, Λευκωσία :

Ενημέρωση και εκπαίδευση των Κύπριων εξακριβωτών/επαληθευτών σε θέματα επαληθεύσεων στο ΟΠΣ και επιτόπιων επαληθεύσεων στα πλαίσια της πιστοποίησης των έργων που έχουν αναλάβει. Συμμετείχαν 65 εξακριβωτές/επαληθευτές

6ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Ε.Σ., 06.03.20, Αθήνα: Συμμετείχαν άνω των 40 επαληθευτών

7ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Ε.Σ. Διαδικτυακή εκπαίδευση, 30.06.20: Συμμετείχαν 12 νεοεισερχόμενοι στο Μητρώο Επαληθευτών

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ, Διαδικτυακή εκπαίδευση στις 15 και 16.09.20 : Επισκόπηση του εθνικού ΣΔΕ σχετικά με Διοικητικές Επαληθεύσεις, Επιλεξιμότητα Δαπανών, Πρόνοιες περί Δημοσίων Συμβάσεων, Παρατυπίες – Δημοσιονομικές διορθώσεις, Διαχείριση κινδύνων απάτης. Το σεμινάριο παρακολούθησαν άνω των 80 επαληθευτών

Δ2. Τεχνικές συναντήσεις : Λόγω COVID-19 δεν διεξήχθησαν δια ζώσης τεχνικές συναντήσεις ούτε επισκέψεις στο πεδίο αλλά διαδικτυακές συναντήσεις. Καθώς η πλειοψηφία των έργων έχει ολοκληρώσει το φυσικό (και σε αρκετές περιπτώσεις και το οικονομικό) αντικείμενο, ενώ δεν έχει αρχίσει ακόμη η υλοποίηση των έργων της 4ης πρόσκλησης, η ανάγκη για τεχνικές συναντήσεις ή επιτόπιες επισκέψεις ήταν μικρότερη.

Δ3 Υποστήριξη σε θέματα Δημοσιότητας: Συνεχής υποστήριξη δικαιούχων

Ε. Δράσεις δημοσιότητας

E1. Εκδηλώσεις: Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας -2020 παρήχθησαν 1200 τεμ υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας προσώπου για ενήλικες (2 στρώσεων, μπλε χρώματος) που διανεμήθηκαν σε όλους του Δικαιούχους του Προγράμματος

E2. Ιστοσελίδες – Χρήση Διαδικτύου

1. Ιστοσελίδα του Προγράμματος : Η επισκεψιμότητα της σελίδας ανήλθε σε 5.800 hits, με τους νέους επισκέπτες να ανέρχονται στο 75%.
2. Ιστοσελίδα ΕΥΔ και ΓΔ ΕΠΣΑ: Τροφοδοτείται με ό,τι νέο αφορά τα Προγράμματα ΕΕΣ που διαχειρίζεται καθώς και για τα Προγράμματα ΕΕΣ στα οποία συμμετέχουν τα οικεία Κράτη .
3. Βάση Δεδομένων «KEEP» :Καταχωρήθηκαν συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα 32 έργα και τους δικαιούχους του ΠΣ
4. Βάση Δεδομένων Interreg : Καταχωρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα INTERREG , όπως προσκλήσεις, νέα, INTERREG highlights, εύρεση εργασίας

E3. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το **Facebook** χαρακτηρίστηκε ως κορυφαία πηγή αναζήτησης για το Πρόγραμμα και διαθέτει 588 ακολούθους οι οποίοι δεν πληρώνονται. Οι αναρτήσεις είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στον GDPR.

Αντίστοιχα ο λογαριασμός του ΠΣ στο **twitter** διαθέτει 154 ακολούθους ενώ στο **YouTube** έχουν αναρτηθεί 20 βίντεο των πράξεων και του ΠΣ

E4. INFOREGIO όπου προβάλλονται πέντε πράξεις (ΑΙΓΙΣ, ERMIS-F, ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ II, SMARTCITIES, EPMHS II) του Προγράμματος ως εμβληματικές

E5. :Τηλεφωνικές κλήσεις: Ξεπερνούν κατά μέσο όρο τις 250 μηνιαίως.

E6. Διακρίσεις –Διαγωνισμοί

GEO-IN: Γεωτουρισμός σε νησιωτικά γεωπάρκα: Επετειακή έκδοση και στην εικονική έκθεση για τα 30

χρόνια Interreg- Καμπάνια της ΕΕ «Green Trip»(Γεωπάрко του Ψηλορείτη)

ΠΑΙΩΝΑΣ: Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας»: Καλή πρακτική στη θεματική επετειακή έκδοση για τα 30 χρόνια Interreg στον τομέα της υποστήριξης μεταναστών και αιτούντων ασύλου.

ΑΙΓΙΣ: Καλή πρακτική στο RADIO AGORA της ΕΕ - βίντεο 5 λεπτών με τα επιτεύγματα της πράξης στο youtube

ΣΤ. Τρόπος μέτρησης εκροών: Η ΔΑ θα συνεχίσει να μετρά τις εκροές για πλήρως υλοποιηθείσες πράξεις

Ζ. Αιτήματα Πληρωμής : Πραγματοποιήθηκαν 5 αιτήματα πληρωμής συνολικού ύψους 11.917.359,30€ ΔΔ (10.129.755,41 € ΕΠΠΑ)

Η. Επισκέψεις ΚΓ σε πράξεις του Προγράμματος: Δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω COVID-19

Θ. Διαχείριση κινδύνων: Επικαιροποίηση του οικείου εργαλείου και ενημέρωση της ΕπΠα

Ι. Νέοι οδηγοί: Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αναφορών προόδου και σύνταξη αντίστοιχου οδηγού. Δημοσιεύτηκε ο οδηγός κλεισίματος πράξης και η τροποποίηση του Οδηγού Δημοσιότητας .

ΙΑ. Δευτεροβάθμιος έλεγχος: Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την ΕΔΕΛ σε 1 πράξη (ΟΞΥΓΟΝΟ), τα τελικά αποτελέσματα του οποίου εκκρεμούν. Στα τελικά αποτελέσματα του ελέγχου συστήματος δεν βρέθηκαν σημαντικά ευρήματα

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

3.1 Επισκόπηση της υλοποίησης

Κωδικός	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
1	Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή	<p>Στον Άξονα 1 έχουν ενταχθεί 7 πράξεις, με ποσοστό απορρόφησης που ανέρχεται στο 57,34 % του συνολικώς διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το συνολικά ύψος των διατιθέμενων πόρων ανέρχεται σε 6.283.366,22€. Από τους προαναφερθέντες πόρους, έχει πιστοποιηθεί εντός του 2020 και έχει συμπεριληφθεί στα οικεία αιτήματα πληρωμής ποσό ύψους 1.402.927,13 €, ενώ το συνολικώς πιστοποιηθέν ποσό από αρχής προγράμματος μετά και από τυχόν διορθώσεις, ανέρχεται σε 3.738.880,55€. Συνεχίζει να έχει ισχύ η διαπίστωση ότι κατά την παρούσα στιγμή, ο άξονας 1 δεν διαθέτει ικανό προϋπολογισμό, αφού ο τελευταίος έχει δεσμευτεί σχεδόν εξ ολοκλήρου πλην των εκπτώσεων που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν, εξού και δεν απευθύνθηκε πρόσκληση για προτάσεις στον άξονα αυτόν κατά την πρόσφατη 4η πρόσκληση.</p> <p>Πιο συγκεκριμένα:</p> <p>Στον ειδικό στόχο 1.1 (Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού) από το συνολικό ύψος εντεταγμένου προϋπολογισμού 3.996.205,1€ έχει πιστοποιηθεί ποσό 2.079.911,61€, ήτοι ποσοστό 60% (το οποίο ανεβαίνει στο 62% αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες, αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες)</p> <p>Στον ειδικό στόχο 1.2 (Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ) από το συνολικό ύψος εντεταγμένου προϋπολογισμού 2.287.161,12 €, έχει πιστοποιηθεί ποσό 1.658.968,94 €, ήτοι ποσοστό 73% (το οποίο ανεβαίνει στο 81% αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες, αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες)</p>
2	Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές	<p>Έχουν ενταχθεί 9 πράξεις, με ποσοστό απορρόφησης 25,58% του συνολικώς διαθέσιμου Π/Υ του Α.Π. Έχουν δεσμευθεί σε τρέχοντες Π/Υ 15.130.584,24€. Από αυτούς, έχει πιστοποιηθεί και έχει συμπεριληφθεί στα οικεία αιτήματα πληρωμής ποσό εντός του 2020 ύψους 2.286.182,98€ και από αρχής προγράμματος, μετά και από τυχόν διορθώσεις, έχει πιστοποιηθεί συνολικά στον άξονα ποσό 5.545.582,53 €.</p> <p>Ε.Σ. 2.1: Από το συνολικό ύψος εντεταγμένου Π/Υ 10.268.323,40€, έχει πιστοποιηθεί ποσό 3.371.727,83€, ήτοι ποσοστό 33% (το οποίο ανέρχεται στο 41% αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες, αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες). Η χαμηλή αυτή απορρόφηση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δύο έργα με πολλούς εταίρους (ΑΥΤΟΝΟΜΩ και STRATENERGY). Στο ΑΥΤΟΝΟΜΩ δεν έχει ανατεθεί ακόμη σημαντικό πλήθος πιλοτικών εφαρμογών ενεργειακής εξοικονόμησης, ενώ στο STRATENERGY, αν και η πλειονότητα των δικαιούχων έχει αναθέσει τα πιλοτικά έργα και κάποια εξ αυτών έχουν προχωρήσει σε σημαντικές πληρωμές, έως τέλος του 2020 δεν έχουν επαληθευτεί οι δαπάνες.</p>

Κωδικός	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Ε.Σ. 2.2: Από το συνολικό ύψος εντεταγμένου Π/Υ 4.152.511,34€, έχει πιστοποιηθεί ποσό 2.133.916,15€, ήτοι ποσοστό 51% (το οποίο ανεβαίνει στο 76% αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες, αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες). Εδώ η εξέλιξη είναι σαφώς καλύτερη από τον προηγούμενο ειδικό στόχο.</p> <p>Ε.Σ. 2.3: Από το συνολικό ύψος εντεταγμένου Π/Υ 709.749,50 €, έχει πιστοποιηθεί ποσό 39.938,52€, ήτοι ποσοστό 6% (το οποίο οριακά ανεβαίνει στο 13% αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες, αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες). Η εξαιρετικά χαμηλή απορρόφηση οφείλεται στην πρόσφατη (μέσα στο 2019) υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης του μοναδικού ενταγμένου έργου (ΝΑΥΣ)</p>
3	Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων	<p>Έχουν ενταχθεί 17 πράξεις, με ποσοστό απορρόφησης 39 %. Από 32.954.144,00€ έχουν δεσμευτεί σε τρέχοντες Π/Υ 26.673.960,83.€ Εντός του 2020 έχουν πιστοποιηθεί 7.472.470,75€ και από αρχής προγράμματος, μετά και από τυχόν διορθώσεις συνολικά 12.759.836,56€.</p> <p>Ε.Σ. 3.1: Εμφανίζεται μια ικανοποιητική εικόνα απορρόφησης, όπου από 6.913.521,4€, έχουν πιστοποιηθεί 5.483.954,17€ (80%)</p> <p>ΕΣ 3.2: Από 13.449.421,01 €, έχουν πιστοποιηθεί 4.251.224,93€ (31,6%) (το οποίο ανεβαίνει στο 43% αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες, αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες). Η χαμηλή απορρόφηση οφείλεται κυρίως σε 4 έργα με πολλούς εταίρους (DigiArc, GEOSTARS, ΑνΔιΚαΤ και RE-CULT) που υπέγραψαν συμβάσεις μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2018 και είτε δεν έχουν ακόμη υπογράψει σημαντικό πλήθος συμβάσεων, είτε τις έχουν μεν υπογράψει αλλά παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις λόγω COVID-19. Η καθυστέρηση που παρατηρείται θεωρείται αντιστρέψιμη μέσα στο 2021.</p> <p>Ε.Σ. 3.3: Από 2.731.131,02€, έχουν πιστοποιηθεί 485.723,82€ (17,78%) (το οποίο ανεβαίνει στο 33% με τις πληρωμένες, αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες). Η χαμηλή απορρόφηση οφείλεται στο ένα και μοναδικό έργο που εντάχθηκε το 2018 και διαθέτει μεγάλο αριθμό εταίρων. Η μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται στους 2 Έλληνες εταίρους (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΥΠΕΝ) των οποίων οι δράσεις είναι αλληλοεξαρτώμενες και δεν φαίνεται εύκολα αντιστρέψιμη με το παρόν εταιρικό σχήμα. Έχει γίνει πρόταση για την προσθήκη νέου δικαιούχου (ΕΛΚΕ Παν. Θεσσαλίας) ο οποίος θα αναλάβει μεγάλο μέρος των δράσεων του ΥΠΕΝ. Το έργο θεωρείται υψηλού ρίσκου και θα παρακολουθείται στενά.Ε.Σ 3.4: Από 3.579.887,4 €, έχουν πιστοποιηθεί 2.538.973,6 € (70,9%) (το οποίο ανεβαίνει στο 78% με τις πληρωμένες, αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες).</p>
4	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος	Ο διατιθέμενος προϋπολογισμός του εν λόγω άξονα ανέρχεται στα 3.244.355€. Από αυτά, έχει πιστοποιηθεί και συμπεριληφθεί σε αίτημα πληρωμής εντός του 2020 ποσό ύψους 755.778,44€ και από αρχής προγράμματος, έχει πιστοποιηθεί συνολικά στον άξονα ποσό 1.693.683,26 €.

3.2 Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας

Άξονας προτεραιότητας	1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
Επενδυτική προτεραιότητα	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 1.2c

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2020	Παρατηρήσεις
F	O0301	Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται	Αριθμός	9,00	8,00	Η υλοποίηση των 4 ενταγμένων πράξεων έχει συμβάλει στην επίτευξη του στόχου του Προγράμματος. Οι πράξεις ολοκληρώθηκαν το 2020 και η επίτευξη απηχείται στις αναφορές προόδου του β εξαιμήνου του 2020
S	O0301	Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται	Αριθμός	9,00	9,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2019	2018	2017	2016	2015	2014
F	O0301	Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	O0301	Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

Άξονας προτεραιότητας	1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
Επενδυτική προτεραιότητα	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Ειδικός στόχος	1.1 - Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 1.2c.1.1

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0301	Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές κατά τους τελευταίους 12 μήνες	Ποσοστό Φυσικών προσώπων που αλληλεπιδρούν	41,00	2014	44,00	46,60		Ο προϋπολογισμός των εγκεκριμένων πράξεων ανέρχεται στο 99,75% του συνολικού π/υ της επενδυτικής προτεραιότητας και κατά συνέπεια θεωρείται ότι με την ολοκλήρωση των ως άνω πράξεων είναι δυνατή η επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος

Κωδικός	Δείκτης	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικοί	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικοί	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί
R0301	Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές κατά τους τελευταίους 12 μήνες	41,00		41,00		41,00		41,00	

Κωδικός	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0301	Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές κατά τους τελευταίους 12 μήνες	41,00		41,00	

Άξονας προτεραιότητας	1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
Επενδυτική προτεραιότητα	3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 1.3d

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2020	Παρατηρήσεις
F	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Enterprises	120,00	153,00	Υλοποιούνται 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. Μία εκ των πράξεων ολοκληρώθηκε το 2020. Καταγράφεται ήδη υπερεπίτευξη του δείκτη κατά 28% όπως θα θα επισημανθεί στις αναφορές προόδου του β εξαιμήνου του 2020
S	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Enterprises	120,00	280,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων όπως θα θα επισημανθεί στις αναφορές προόδου του β εξαιμήνου του 2020
F	CO04	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	Enterprises	120,00	153,00	Υλοποιούνται 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. Μία εκ των πράξεων ολοκληρώθηκε το 2020. Καταγράφεται ήδη υπερεπίτευξη του δείκτη κατά 28% όπως θα θα επισημανθεί στις αναφορές προόδου του β εξαιμήνου του 2020
S	CO04	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	Enterprises	120,00	280,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων όπως θα θα επισημανθεί στις αναφορές προόδου του β εξαιμήνου του 2020
F	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Enterprises	30,00	70,00	Υλοποιούνται 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 Μία εκ των πράξεων ολοκληρώθηκε το 2020. Καταγράφεται ήδη υπερεπίτευξη του δείκτη κατά 133%
S	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Enterprises	30,00	85,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων όπως θα θα επισημανθεί στις αναφορές προόδου του β εξαιμήνου του 2020

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2019	2018	2017	2016	2015	2014
F	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
F	CO04	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO04	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
F	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

Άξονας προτεραιότητας	1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
Επενδυτική προτεραιότητα	3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
Ειδικός στόχος	1.2 - Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 1.3d.1.2

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0302	Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών)	Ευρώ	1.301.386.463,00	2013	1.340.428.057,00	1.936.893.315,00		Η τιμή επίτευξης αφορά το 2019. Το 2020 αναμένεται να καταγραφεί σημαντική πτώση (ίσως άνω του 10% σε σχέση με το 2019), τάση που μπορεί να συνεχιστεί και το 2021 και το 2022. Με σταθερό ποσοστό πτώσης 10% η τιμή για το 2022 εκτιμάται σε 1.411.995.225 ευρώ. Εάν η καθοδική τάση συνεχιστεί και το 2023 (όλοι οι μελετητές θεωρούν ότι θα υπάρξει ανάκαμψη), εκτιμούμε ότι θα είναι της τάξης του 5% ή λιγότερο.

Κωδικός	Δείκτης	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικοί	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικοί	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί
R0302	Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών)	1.301.386.463,00		1.301.386.463,00		1.301.386.463,00		1.301.386.463,00	

Κωδικός	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0302	Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών)	1.301.386.463,00		1.301.386.463,00	

Άξονας προτεραιότητας	2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
Επενδυτική προτεραιότητα	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.4c

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2020	Παρατηρήσεις
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	500.000,00	400.000,00	Υλοποιούνται 5 πράξεις οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023-
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	500.000,00	8.302.330,40	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων
F	O0308	Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους	αριθμός	9,00	19,00	Υλοποιούνται 5 πράξεις ενώ καταγράφεται ήδη υπερεπίτευξη του δείκτη
S	O0308	Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους	αριθμός	9,00	27,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2019	2018	2017	2016	2015	2014
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00	686.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00
F	O0308	Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	O0308	Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους	27,00	27,00	15,00	0,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

Άξονας προτεραιότητας	2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
Επενδυτική προτεραιότητα	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός στόχος	2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.4c.2.1

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0303	Μεταβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας	Kwh/τ.μ. ετησίως	112,83	2015	87,13	116,29		Η άνοδος της θερμοκρασίας θα μπορούσε εν μέρει να εξηγήει την αύξηση (κατά 3%) της κατανάλωσης που παρατηρείται. Άλλοι παράγοντες που μπορεί να έχουν συμβάλει: αριθμητική αύξηση των ηλεκτρικών συσκευών ανά κτίριο, αύξηση των ωρών λειτουργίας του κτιρίου, κ.α.

Κωδικός	Δείκτης	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικοί	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικοί	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί
R0303	Μεταβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας	112,83		112,83		112,83		112,83	

Κωδικός	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0303	Μεταβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας	112,83		112,83	

Άξονας προτεραιότητας	2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
Επενδυτική προτεραιότητα	4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.4e

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2020	Παρατηρήσεις
F	O0302	Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών	Αριθμός σχεδίων	2,00	0,00	Η υλοποίηση 3 πράξεων θα συμβάλει προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση- Καθώς οι πράξεις δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως ο δείκτης ορίζεται 0 (βλ. 2ΣΤ)
S	O0302	Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών	Αριθμός σχεδίων	2,00	7,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων
F	O0303	Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές	Αριθμός έργων	1,00	4,00	Η υλοποίηση 3 πράξεων θα συμβάλει προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση- Ήδη καταγράφεται υπερέπιτευξη κατά 400%
S	O0303	Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές	Αριθμός έργων	1,00	2,00	9 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2019	2018	2017	2016	2015	2014
F	O0302	Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	O0302	Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
F	O0303	Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	O0303	Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

Άξονας προτεραιότητας	2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
Επενδυτική προτεραιότητα	4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	2.2 - Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.4e.2.2

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0304	Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων	Αριθμός	0,46	2015	0,37	0,52		Εξετάζεται η προοπτική αναθεώρησης της μεθοδολογίας υπολογισμού του δείκτη το οποίο πιθανότατα θα συμπαράσχει και την τιμή στόχο

Κωδικός	Δείκτης	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικοί	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικοί	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί
R0304	Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων	0,46		0,46		0,46		0,46	

Κωδικός	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0304	Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων	0,46		0,46	

Άξονας προτεραιότητας	2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
Επενδυτική προτεραιότητα	7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.7c

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2020	Παρατηρήσεις
F	00304	Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών	Αριθμός λιμένων	3,00	0,00	Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί με την έγκριση αντίστοιχης πράξης/πράξεων από την 4η Πρόσκληση έως το 2023
S	00304	Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών	Αριθμός λιμένων	3,00	0,00	Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί με την έγκριση αντίστοιχης πράξης/πράξεων από την 4η Πρόσκληση έως το 2023

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2019	2018	2017	2016	2015	2014
F	00304	Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	00304	Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

Άξονας προτεραιότητας	2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
Επενδυτική προτεραιότητα	7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος	2.3 - Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.7c.2.3

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0305	Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις παρεμβάσεις.	Αριθμός	11.242.361,00	2014	12.366.597,00	12.640.000,00		

Κωδικός	Δείκτης	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικοί	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικοί	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί
R0305	Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις παρεμβάσεις.	11.242.361,00		11.242.361,00		11.242.361,00		11.242.361,00	

Κωδικός	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0305	Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις παρεμβάσεις.	11.242.361,00		11.242.361,00	

Άξονας προτεραιότητας	3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.5b

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2020	Παρατηρήσεις
F	O0305	Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνωριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών	Αριθμός	5,00	2,00	Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 4 πράξεις (3 από την 1η Πρόσκληση και 1 από την 3η Πρόσκληση) οι οποίες θα συμβάλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί πλήρως με την έγκριση αντίστοιχης/ων πράξης/πράξεων από την 4η πρόσκληση. Η τιμή του δείκτη οφείλεται στις πράξεις που έχουν ολοκληρωθεί (ERMIS-F και ΠΑΙΩΝΑΣ), για δε τις υπόλοιπες λαμβάνεται τιμή μηδέν μέχρι της ολοκλήρωσής των έργων.
S	O0305	Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνωριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών	Αριθμός	5,00	4,00	Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων. Η προσδοκώμενη τιμή προκύπτει από τα ολοκληρωμένα έργα (ERMIS-F και ΠΑΙΩΝΑΣ) ενώ τα λοιπά παρότι έχουν εκτελέσει το αντικείμενό τους, εντούτοις καθώς δεν έχουν κλείσει τυπικά, λαμβάνονται με συνεισφορά 0 στο δείκτη ενώ αναμένεται η επίτευξη του δείκτη με την οριστική ένταξη 2 νέων πράξεων στα πλαίσια της 4ης Πρόσκλησης.

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2019	2018	2017	2016	2015	2014
F	O0305	Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνωριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	O0305	Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνωριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

Άξονας προτεραιότητας	3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Ειδικός στόχος	3.1 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.5b.3.1

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0306	Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό.	% (αύξηση)	94,40	2014	100,00	100,00		Τα οικεία έργα (ERMIS-F, ΑΙΓΙΣ, ΗΡΩΝ & ΠΑΙΩΝΑΣ) καλύπτουν με τις δράσεις τους ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή

Κωδικός	Δείκτης	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικοί	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικοί	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί
R0306	Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό.	94,40		94,40		94,40		94,40	

Κωδικός	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0306	Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό.	94,40		94,40	

Άξονας προτεραιότητας	3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.6c

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2020	Παρατηρήσεις
F	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Visits/year	48.500,00	63.674,00	Ο δείκτης τροφοδοτείται από τα αποτελέσματα 3 πράξεων που έχουν ολοκληρωθεί (GEO IN, ΜΟΥΣΕΙΑ 2, ΕΡΜΗΣ 2), ενώ ήδη καταγράφεται υπερεπίτευξη κατά 31%
S	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Visits/year	48.500,00	22.000,00	Ο δείκτης τροφοδοτείται από τα αποτελέσματα 3 πράξεων που έχουν ολοκληρωθεί (GEO IN, ΜΟΥΣΕΙΑ 2, ΕΡΜΗΣ 2), ενώ όλα τα έργα της 2ης προσκλήσης του ειδικού στόχου 3.2. καθώς εξελίσσονται θεωρείται ότι θα συνεισφέρουν στην τιμή του δείκτη. Επιπλέον, επίκειται ένταξη νέων έργων

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2019	2018	2017	2016	2015	2014
F	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

Άξονας προτεραιότητας	3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ειδικός στόχος	3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6c.3.2

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0308	Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα	εκατομμύρια διανυκτερεύσεις	52,96	2013	64,56	74,87		Τα δεδομένα καλύπτουν και τις δύο χώρες μέχρι και το 2018. Για το 2019, η Ελλάδα δεν έχει αποστείλει ακόμη δεδομένα. Εξαγωγή στοιχείων από Eurostat. Online data code: TGS00111. last data update: 02/12/2020

Κωδικός	Δείκτης	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικοί	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικοί	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί
R0308	Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα	52,96		52,96		52,96		52,96	

Κωδικός	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0308	Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα	52,96		52,96	

Άξονας προτεραιότητας	3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα	6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.6f

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2020	Παρατηρήσεις
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	3.000,00	1.603,50	Κατόπιν της ολοκλήρωσης των έργων BIOMA και ACUA
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	3.000,00	537,00	
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες υδρευσης	Persons	55.000,00	78.823,00	Κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου SMARTWATER
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες υδρευσης	Persons	55.000,00	120.000,00	
F	O0307	Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ	Αριθμός	15,00	0,00	Το έργο που συνεισφέρει σε αυτόν το δείκτη βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη και θεωρείται ότι συνεισφέρει ακόμη με τιμή μηδέν στο δείκτη
S	O0307	Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ	Αριθμός	15,00	5,00	Το έργο που συνεισφέρει σε αυτόν το δείκτη βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη και θεωρείται ότι συνεισφέρει ακόμη με τιμή μηδέν στο δείκτη. Εξετάζεται η προοπτική αναθεώρησης της μεθοδολογίας υπολογισμού του δείκτη το οποίο πιθανότατα θα συμπαρασύρει και την τιμή στόχο

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2019	2018	2017	2016	2015	2014
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες υδρευσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες υδρευσης	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
F	O0307	Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	O0307	Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

Άξονας προτεραιότητας	3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα	6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ειδικός στόχος	3.3 - Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6f.3.3

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0311	Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την υλοποίηση του ΘΧΣ	km2	508,00	2014	908,00	508,00		Το έργο που συνεισφέρει σε αυτόν το δείκτη βρίσκεται ακόμη υπό εξελιξη. Επιπλέον, εξετάζεται η προοπτική αναθεώρησης της μεθοδολογίας υπολογισμού του δείκτη το οποίο πιθανότατα θα συμπαρασύρει και την τιμή στόχο

Κωδικός	Δείκτης	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικοί	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικοί	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί
R0311	Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την υλοποίηση του ΘΧΣ	508,00		508,00		508,00		508,00	

Κωδικός	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0311	Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την υλοποίηση του ΘΧΣ	508,00		508,00	

Άξονας προτεραιότητας	3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα	6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ειδικός στόχος	3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6f.3.4

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023) Σύνολο	2020 Σύνολο	2020 Ποιοτικοί	Παρατηρήσεις
R0309	Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή	Ποσοστό	24,00	2013	30,00	26,80		Η τιμή επίτευξης προέρχεται από την ολοκλήρωση του BIOMA

Κωδικός	Δείκτης	2019 Σύνολο	2019 Ποιοτικοί	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικοί	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικοί	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικοί
R0309	Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή	24,00		24,00		24,00		24,00	

Κωδικός	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικοί	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικοί
R0309	Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή	24,00		24,00	

Αξονας προτεραιότητας	4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
-----------------------	----------------------------------

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 4.Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

(1)	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος	2020	Παρατηρήσεις
F	00309	Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια	Απασχολούμενοι	8,00	8,00	Έχει γίνει η στελέχωση του παραρτήματος ΚΓ ήδη από το 2018
S	00309	Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια	Απασχολούμενοι	8,00	8,00	Έχει γίνει η στελέχωση του παραρτήματος ΚΓ ήδη από το 2018.

(1)	Κωδικός	Δείκτης	2019	2018	2017	2016	2015	2014
F	00309	Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια	8,00	8,00	5,00	0,00	0,00	0,00
S	00309	Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια	8,00	8,00	7,00	5,00	0,00	0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

3.3 Πίνακας 3: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ορόσημο για το 2018 - σύνολο	Τελικός στόχος (2023) - σύνολο	2020	Παρατηρήσεις
1	O	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Enterprises	0	120,00	153,00	Καταγράφεται ήδη υπερεπίτευξη του δείκτη κατά 28% όπως θα θα επισημανθεί στις αναφορές προόδου του β εξαμήνου του 2020
1	F	F301	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας	ευρώ	1.187.669,00	6.686.436,00	3.738.880,55	
1	I	K302	Ενταγμένα έργα	Αριθμός	2		7,00	
2	F	F304	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας	ευρώ	2.045.431,01	21.675.551,00	5.545.582,53	Με τις εντάξεις των έργων της 4ης πρόσκλησης ο στόχος θα υπερκαλυφθεί.
2	I	K303	Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου	αριθμός	3	6,00	13,00	
2	O	O0308	Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους	αριθμός	0	9,00	19,00	
3	O	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Visits/year		48.500,00	63.595,00	
3	F	F307	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας	ευρώ	3.365.065	32.954.144,00	12.759.836,55	Με τις εντάξεις των έργων της 4ης πρόσκλησης ο στόχος θα υπερκαλυφθεί.
3	I	K305	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	2	4,00	17,00	
3	I	K306	Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου	αριθμός	5	10,00	8,00	Αναμένεται να επιτευχθεί με την ένταξη των νέων έργων
3	O	O0305	Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυννοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών	Αριθμός	0	5,00	4,00	Με την ένταξη 2 των νέων έργων μέσα στο 2021, ο ποσοτικός στόχος θα έχει υπερκαλυφθεί.

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	2019	2018	2017	2016	2015
1	O	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Enterprises	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
1	F	F301	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας	ευρώ	2.307.039,30	893.746,65	0,00	0,00	0,00
1	I	K302	Ενταγμένα έργα	Αριθμός	0,00	6,00	3,00	0,00	0,00
2	F	F304	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας	ευρώ	3.427.523,52	658.234,89	0,00	0,00	0,00
2	I	K303	Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου	αριθμός	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	O	O0308	Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους	αριθμός	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
3	O	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Visits/year	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	F	F307	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας	ευρώ	6.140.141,02	2.685.218,21	0,00	0,00	0,00
3	I	K305	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	I	K306	Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου	αριθμός	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	O	O0305	Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυννοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών	Αριθμός	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	2014
1	O	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Enterprises	0,00
1	F	F301	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας	ευρώ	0,00
1	I	K302	Ενταγμένα έργα	Αριθμός	0,00
2	F	F304	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας	ευρώ	0,00
2	I	K303	Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου	αριθμός	0,00

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	2014
2	O	O0308	Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους	αριθμός	0,00
3	O	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Visits/year	0,00
3	F	F307	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας	ευρώ	0,00
3	I	K305	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	0,00
3	I	K306	Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου	αριθμός	0,00
3	O	O0305	Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυννοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών	Αριθμός	0,00

3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα

Πίνακας 4: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

Όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής (Υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών δεδομένων) και πίνακας 16 του υποδείγματος για τα προγράμματα συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Βάση υπολογισμού	Συνολική χρηματοδότηση	Ποσοστό συγχρηματοδότησης	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης που διατέθηκε για τις επιλεγμένες δράσεις	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Ποσοστό της συνολικής ενίσχυσης που καλύπτεται από τις επιλέξιμες δαπάνες όπως δηλώθηκαν από τους δικαιούχους	Αριθμός επιλεγμένων δράσεων
1	ΕΤΠΑ	Σύνολο	6.686.436,00	85,00	6.283.366,22	93,97%	6.283.366,22	3.834.114,46	57,34%	7
2	ΕΤΠΑ	Σύνολο	21.675.551,00	85,00	15.130.583,74	69,80%	15.130.583,74	5.636.968,32	26,01%	9
3	ΕΤΠΑ	Σύνολο	32.954.144,00	85,00	26.395.230,51	80,10%	26.395.230,51	13.609.153,16	41,30%	17
4	ΕΤΠΑ	Σύνολο	3.244.355,00	85,00	3.244.355,00	100,00%	3.244.355,00	1.697.806,67	52,33%	2
Σύνολο	ΕΤΠΑ		64.560.486,00	85,00	51.053.535,47	79,08%	51.053.535,47	24.778.042,61	38,38%	35
Γενικό σύνολο			64.560.486,00	85,00	51.053.535,47	79,08%	51.053.535,47	24.778.042,61	38,38%	35

Κατά περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρεται η χρήση τυχόν συνεισφορών από τρίτες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας (για παράδειγμα, ΜΠΒ και ΕΜΓ, Νορβηγία, Ελβετία).

Πίνακας 6: Συγκεντρωτικό κόστος του συνόλου ή μέρους πράξης που υλοποιείται εκτός του ενωσιακού τμήματος της περιοχής του προγράμματος

1. Πράξη (2)	2. Ποσό της στήριξης από το ΕΤΠΑ [1] που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για το σύνολο ή μέρος πράξης που υλοποιείται εκτός του ενωσιακού τμήματος της περιοχής του προγράμματος βάσει επιλεγμένων πράξεων	3. Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης που διατίθεται για το σύνολο ή μέρος πράξης που υλοποιείται εκτός του ενωσιακού τμήματος της περιοχής του προγράμματος (%) (στήλη 2/συνολικό ποσό που διατίθεται για τη στήριξη από το ΕΤΠΑ σε επίπεδο προγράμματος *100)	4. Επιλέξιμες δαπάνες της στήριξης από το ΕΤΠΑ για το σύνολο ή μέρος πράξης που υλοποιείται εκτός του ενωσιακού τμήματος της περιοχής του προγράμματος που δηλώνει ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή	5. Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης που διατίθεται για το σύνολο ή μέρος πράξης που υλοποιείται εκτός του ενωσιακού τμήματος της περιοχής του προγράμματος (%) (στήλη 4/συνολικό ποσό που διατίθεται για τη στήριξη από το ΕΤΠΑ σε επίπεδο προγράμματος *100)
Smartcities	36.450,00	0,07%	36.450,00	0,07%

(1) Η στήριξη από το ΕΤΠΑ καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το αντίστοιχο πρόγραμμα συνεργασίας.

(2) Κατ' εφαρμογή και με την επιφύλαξη των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013.

4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Αξιολόγησης και με έτος αναφοράς το 2020 προβλέπεται η υλοποίηση αξιολόγησης επιπτώσεων για όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς Στόχους του Προγράμματος. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε επικαιροποίηση των στοιχείων της μελέτης εφαρμογής του 2018. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της αξιολόγησης είναι, αφενός, η επικαιροποίηση της πρώτης αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020», η οποία αφορούσε στην απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό επίτευξης των στόχων και την αποτελεσματικότητα του, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων επικοινωνίας. Αφετέρου, στόχος της παρούσας 2ης αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των τριών Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020», εκτός δηλαδή του Άξονα Τεχνικής Βοήθειας αλλά και να εκτιμήσει το βαθμό συμβολής κάθε παρέμβασης. Τελικός σκοπός είναι να διαπιστωθεί αν οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν συνέβαλαν στην ενίσχυση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της διασυνοριακής περιοχής συνεργασίας.

A. Ενεργοποίηση-Εντάξεις

Ο βαθμός ενεργοποίησης του Προγράμματος, αλλά και ο βαθμός εντάξεων κρίνονται ως ικανοποιητικοί, καθώς ο πρώτος ανέρχεται στο 68% του Προϋπολογισμού του Προγράμματος και ο δεύτερος στο 79,4% των διαθέσιμων πόρων του προγράμματος. Τα παραπάνω αναμένεται να υπερκαλυφθούν – ιδίως μετά τις εντάξεις 20 νέων έργων εντός του 2021, π/υ 26.778.647,23 ευρώ.

Το επόμενο διάστημα μεγαλύτερη βαρύτητα θα δοθεί στην παρακολούθηση των έργων, δεδομένου και του μειωμένου χρονικού ορίζοντα υλοποίησης, ιδίως των έργων της 4ης πρόσκλησης

B. Φυσική αποτελεσματικότητα

→ Ήδη από τα ενταγμένα έργα εκτιμάται ότι το Πρόγραμμα θα παρουσιάσει υπερέπιτευξη ποσοτικών στόχων σε σχέση με όλους τους δείκτες εκροών εκτός από δύο:

- Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ
- Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων

Η μη επίτευξη των ως άνω στόχων δεν οφείλεται σε αναποτελεσματικότητα του Προγράμματος καθώς δεν εξαρτάται από τις διαδικασίες υλοποίησης αλλά από τα ενδιαφέροντα και την ετοιμότητα των τελικών δικαιούχων.

→ Ως προς τους δείκτες αποτελέσματος, ο βαθμός επίτευξης τους κυμαίνεται από 46,67%[1] έως 122,59% με εξαίρεση το δείκτη για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

→ Τέλος, και ως προς το πλαίσιο επίδοσης, το Πρόγραμμα φαίνεται να επιτυγχάνει όλους τους ποσοτικούς στόχους του πλαισίου επίδοσης με ασφάλεια. Ακόμη και αν σε κάποιον από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες – που η επίτευξη τους εκτιμάται σε 86% ή 88% – πέσει κάτω από το όριο του 85%, και πάλι θα βρίσκεται εντός της περιοχής 75%-85% η οποία θεωρείται αποδεκτή βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού.

B. Αποδοτικότητα

Σε σχέση με τη χρονική αποδοτικότητα των διαδικασιών διαχείρισης του Προγράμματος, ικανοποιητικοί είναι οι χρόνοι προκηρύξεων και συμβασιοποίησης των έργων, αλλά οι χρόνοι ένταξης των έργων θα πρέπει να μειωθούν.

Σε σχέση με την οικονομική αποδοτικότητα, το πραγματικό μοναδιαίο κόστος από τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις εμφανίζεται στους περισσότερους δείκτες χαμηλότερο από το μοναδιαίο κόστος που χρησιμοποιήθηκε κατά την κατάρτιση του Προγράμματος. Αυτή η διαφορά, που τις περισσότερες φορές οφείλεται σε διαφορετικό μείγμα παρεμβάσεων, αυξάνει τεχνητά την αποδοτικότητα των πόρων.

Γ. Λογική της παρέμβασης

Η Στρατηγική του Προγράμματος παραμένει επίκαιρη, καθώς οι περισσότεροι στόχοι (γενικοί και ειδικοί) συνεχίζουν να αντιστοιχούν σε σημαντικές για τη διασυνοριακή περιοχή προκλήσεις. Μικρές τροποποιήσεις στη στόχευση απαιτούνται, όχι όμως για το παρόν Πρόγραμμα αλλά για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, καθώς ήδη το μείγμα των παρεμβάσεων του παρόντος Προγράμματος έχει οριστεί στο σύνολό του από τα ήδη ενταγμένα και τα προγραμματιζόμενα προς ένταξη έργα. Άλλωστε, με λιγότερο από 3 έτη εναπομείναντα χρόνο υλοποίησης, η οποιαδήποτε τροποποίηση της στόχευσης του Προγράμματος - που θα συμπαρέσυρε νέες προσκλήσεις και εντάξεις - θα δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα υλοποίησης. Επομένως, δεν προτείνονται τέτοιου είδους τροποποιήσεις.

Επιπτώσεις

Η επίτευξη ή μη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων μελετήθηκε για έξι (6) από τους εννιά (9) δείκτες αποτελέσματος. Για έναν (1) δείκτη («Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την υλοποίηση του ΘΧΣ») κρίθηκε αδύνατη λόγω μη ύπαρξης υλοποιημένων έργων, για έναν (1) δείκτη («Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό») δεν είχε νόημα η αξιολόγηση καθώς η επίπτωση του προγράμματος στο δείκτη αποτελέσματος ήταν εξ' ορισμού 100% (λόγω του τρόπου ορισμού του δείκτη), ενώ τέλος για έναν (1) δείκτη («Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις παρεμβάσεις») υπήρχε σοβαρό εννοιολογικό πρόβλημα σύνδεσης των παρεμβάσεων με το δείκτη (theory of change).

Σε γενικές γραμμές, καταγράφεται μεγάλη διακύμανση στο βαθμό επίπτωσης από τις δράσεις του Προγράμματος. Τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη επίπτωση θα μπορούσαν να έχουν οι δράσεις αξιοποίησης αστικών αποβλήτων, ενώ σε δεύτερη θέση έρχονται οι δράσεις ΤΠΕ. Αντίθετα, τη μικρότερη αναμενόμενη επίπτωση εκτιμάται ότι θα έχουν οι δράσεις εξωστρέφειας ΜΜΕ.

Ειδικός Στόχος 1.1 Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

Με βάση τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών και το γενικό θεωρητικό πλαίσιο, οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν από το έργο Smart Cities θα μπορούσαν να φτάσουν ποσοστό χρήσης έως και 44% στον γενικό πληθυσμό. Πιο πετυχημένη από τις τρεις εφαρμογές φαίνεται να είναι η εφαρμογή καταγραφής προβλημάτων από πολίτες τρίτης ηλικίας στα Χανιά όπου εκτιμάται (βάσει των αρχικών δεδομένων) το ποσοστό χρήσης να φτάσει το 25,6% (σε μόλις 6 μήνες συνεχούς λειτουργίας), ποσοστό που είναι υψηλότερο κατά 60% του μ.ο. για την ηλικιακή αυτή κλάση.

Ειδικός Στόχος 1.2 Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα μπορούν να επιφέρουν περιορισμένη αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας του αγροδιατροφικού τομέα (από 3% έως 9%). Λόγω του μικρού μεριδίου των εξαγωγών του κλάδου στο σύνολο των εξαγωγών της διασυνοριακής ζώνης, αυτό θα είχε ακόμη

μικρότερη επίπτωση στη συνολική αξία εξαγωγών: από 0,6% έως 1,8%.

Ειδικός Στόχος 2.1 Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα έχουν επιφέρει σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας ανά τ.μ. (από 12% έως 39%) μέσα στο διάστημα 2018-2020. Σε σύγκριση με τις γενικές τάσεις στην ενεργειακή κατανάλωση στη διασυνοριακή περιοχή, αυτό αντιπροσωπεύει σταθμισμένη μείωση κατά 12,7% πέραν και πάνω από τις γενικές τάσεις.

Ειδικός Στόχος 2.2 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση

Γενικευμένη χρήση στην πόλη της Λευκωσίας της τεχνολογίας που αναπτύσσεται από το έργο Step2Smart θα μπορούσε να επιφέρει μείωση των αέριων ρύπων κατά 7,3% τουλάχιστον σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς και μετρήσεις. Για να τεκμηριωθεί όμως πέραν αμφιβολίας, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, πέραν των επιπέδων CO₂, να συσχετιστούν και οι λοιποί ρύποι που καταγράφονται από τον Κυκλοφοριακό Σταθμό Λευκωσίας.

Ειδικός Στόχος 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα βελτίωσαν την τουριστική ελκυστικότητα των προορισμών στους οποίους υλοποιήθηκαν. Η επίπτωσή τους στις τουριστικές διανυκτερεύσεις ποικίλει τόσο σε σχέση με την παρέμβαση όσο και σε σχέση με το προφίλ των τουριστών του συγκεκριμένου προορισμού, εκτιμάται δε – για τα δύο έργα που έχουν ολοκληρωθεί – ότι μπορεί να κυμαίνεται από 2% έως 9%. Γενικευμένη και συνδυαστική εφαρμογή παρόμοιων παρεμβάσεων στο σύνολο της διασυνοριακής περιοχής θα μπορούσε να επιφέρει μακροπρόθεσμα αύξηση των τουριστικών διανυκτερεύσεων κατά έως και 14%.

Ειδικός Στόχος 3.4 Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα μπορούν να μειώσουν το ποσοστό των ΑΣΑ που οδηγούνται σε ταφή στους ΟΤΑ όπου υλοποιήθηκαν:

- κατά 67% έως 76% (έργο ACUA).
- κατά 9% έως 26% (έργο BIOMA).

Η γενικευμένη και συνδυαστική εφαρμογή των δύο τεχνολογιών σε ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή, θα μπορούσε να εκτρέψει από την ταφή το 51,4% των παραγόμενων ΑΣΑ.

Στρατηγική Επικοινωνίας

Η στρατηγική επικοινωνίας ικανοποιεί τις βασικές προδιαγραφές και μπορεί να γίνει πιο καινοτόμα και ευρηματική όσον αφορά τους τρόπους ενεργοποίησης των δικαιούχων ώστε να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές του επικοινωνιακού έργου, και όσον αφορά στην εγκαθίδρυση μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης της επίπτωσης του επικοινωνιακού έργου. Επιπλέον προτείνεται η δημοσίευση σε ετήσια βάση **στον ιστότοπο του Προγράμματος** και η επικοινωνία προς όλους τους υπεύθυνους επικοινωνίας **των καλών πρακτικών επικοινωνίας των έργων**.

Η 2η αξιολόγηση του Προγράμματος αναμένεται να παραληφθεί οριστικά εντός του Ιουνίου 2021 οπότε και θα δημοσιοποιηθεί στο κοινό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54(4) του Κανονισμού (ΕΥ) 1303/2014

[1] Λόγω όμως υπολογιστικού λάθους της τιμής βάσης.

Όνομασία	Ταμείο	Από τον μήνα	Από το έτος	Έως τον μήνα	Έως το έτος	Τύπος αξιολόγησης	Θεματικός στόχος	Θέμα	Πορίσματα
----------	--------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	------------------	------	-----------

5. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Αξιολόγησης και με έτος αναφοράς το 2020 προβλέπεται η υλοποίηση αξιολόγησης επιπτώσεων για όλους τους Α.Π., Ε.Π και Ε.Σ. του Προγράμματος η οποία βασίζεται σε επικαιροποίηση των στοιχείων της μελέτης εφαρμογής του 2018. Τελικός σκοπός είναι να διαπιστωθεί αν οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν συνέβαλαν στην ενίσχυση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της διασυνοριακής περιοχής συνεργασίας.

Α. Ενεργοποίηση-Εντάξεις : Ο βαθμός ενεργοποίησης του Προγράμματος, αλλά και ο βαθμός εντάξεων κρίνονται ως ικανοποιητικοί, καθώς ο πρώτος ανέρχεται στο 68% του Π/Υ και ο δεύτερος στο 79,4% των διαθέσιμων πόρων. Τα παραπάνω αναμένεται να υπερκαλυφθούν – ιδίως μετά τις εντάξεις 20 νέων έργων εντός του 2021, π/υ 26.778.647,23 ευρώ. Το επόμενο διάστημα μεγαλύτερη βαρύτητα θα δοθεί στην παρακολούθηση των έργων, δεδομένου και του μειωμένου χρονικού ορίζοντα υλοποίησης, ιδίως των έργων της 4ης πρόσκλησης

Β. Φυσική αποτελεσματικότητα : Ήδη από τα ενταγμένα έργα εκτιμάται ότι το Πρόγραμμα θα παρουσιάσει υπερέπιτευξη ποσοτικών στόχων σε σχέση με όλους τους δείκτες εκροών εκτός από δύο: Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ & Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων

Η μη επίτευξη των ως άνω στόχων δεν οφείλεται σε αναποτελεσματικότητα του Προγράμματος καθώς δεν εξαρτάται από τις διαδικασίες υλοποίησης αλλά από τα ενδιαφέροντα και την ετοιμότητα των δικαιούχων.

→ Ως προς τους δείκτες αποτελέσματος, ο βαθμός επίτευξης τους κυμαίνεται από 46,67%[1] έως 122,59% με εξαίρεση το δείκτη για το ΘΧΣ

→ Τέλος, και ως προς το πλαίσιο επίδοσης, το Πρόγραμμα φαίνεται να επιτυγχάνει όλους τους ποσοτικούς στόχους του πλαισίου με ασφάλεια. Ακόμη και αν σε κάποιον από τους χρηματο-οικονομικούς δείκτες – που η επίτευξη τους εκτιμάται σε 86% ή 88% – πέσει κάτω από το όριο του 85%, και πάλι θα βρίσκεται εντός της περιοχής 75%-85% η οποία θεωρείται αποδεκτή βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού.

Γ. Αποδοτικότητα: ικανοποιητικοί είναι οι χρόνοι προκηρύξεων και συμβασιοποίησης των έργων, αλλά οι χρόνοι ένταξης των έργων θα πρέπει να μειωθούν. Το πραγματικό μοναδιαίο κόστος από τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις εμφανίζεται στους περισσότερους δείκτες χαμηλότερο από το μοναδιαίο κόστος που χρησιμοποιήθηκε κατά την κατάρτιση του Προγράμματος.

Δ. Λογική της παρέμβασης: Η Στρατηγική του Προγράμματος παραμένει επίκαιρη, καθώς οι περισσότεροι στόχοι συνεχίζουν να αντιστοιχούν σε σημαντικές προκλήσεις. Μικρές τροποποιήσεις στη στόχευση απαιτούνται, όχι όμως για το παρόν Πρόγραμμα αλλά για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, καθώς ήδη το μείγμα των παρεμβάσεων του παρόντος Προγράμματος έχει οριστεί στο σύνολό του. Άλλωστε, με λιγότερο από 3 έτη εναπομείναντα χρόνο υλοποίησης, η οποιαδήποτε τροποποίηση της στόχευσης του Προγράμματος θα δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα υλοποίησης.

Ε. Επιπτώσεις: Η επίτευξη ή μη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων μελετήθηκε για έξι (6) από τους εννιά (9) δείκτες αποτελέσματος. Σε γενικές γραμμές, καταγράφεται μεγάλη διακύμανση στο βαθμό επίπτωσης από τις δράσεις του Προγράμματος. Τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη επίπτωση θα μπορούσαν να έχουν οι δράσεις αξιοποίησης αστικών αποβλήτων, ενώ σε δεύτερη θέση έρχονται οι δράσεις ΤΠΕ. Αντίθετα, τη μικρότερη αναμενόμενη επίπτωση εκτιμάται ότι θα έχουν οι δράσεις εξωστρέφειας ΜΜΕ.

Ε.Σ. 1.1 Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος: Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν

από το έργο Smart Cities θα μπορούσαν να φτάσουν ποσοστό χρήσης έως και 44% στον γενικό πληθυσμό. Πιο πετυχημένη από τις τρεις εφαρμογές φαίνεται να είναι η εφαρμογή καταγραφής προβλημάτων από πολίτες τρίτης ηλικίας στα Χανιά όπου εκτιμάται (βάσει των αρχικών δεδομένων) το ποσοστό χρήσης να φτάσει το 25,6% (σε μόλις 6 μήνες συνεχούς λειτουργίας), ποσοστό που είναι υψηλότερο κατά 60% του μ.ο. για την ηλικιακή αυτή κλάση.

Ε. Σ 1.2 Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ: Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα μπορούν να επιφέρουν περιορισμένη αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας του αγροδιατροφικού τομέα (από 3% έως 9%). Λόγω του μικρού μεριδίου των εξαγωγών του κλάδου στο σύνολο των εξαγωγών της διασυνοριακής ζώνης, αυτό θα είχε ακόμη μικρότερη επίπτωση στη συνολική αξία εξαγωγών: από 0,6% έως 1,8%.

Ε. Σ. 2.1 Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια: Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα έχουν επιφέρει σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας ανά τ.μ. (από 12% έως 39%) μέσα στο διάστημα 2018-2020. Σε σύγκριση με τις γενικές τάσεις στην ενεργειακή κατανάλωση στη διασυνοριακή περιοχή, αυτό αντιπροσωπεύει σταθμισμένη μείωση κατά 12,7% πέραν και πάνω από τις γενικές τάσεις.

Ε.Σ. 2.2 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση: Γενικευμένη χρήση στην πόλη της Λευκωσίας της τεχνολογίας που αναπτύσσεται από το έργο Step2Smart θα μπορούσε να επιφέρει μείωση των αέριων ρύπων κατά 7,3% τουλάχιστον σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς και μετρήσεις. Για να τεκμηριωθεί όμως πέραν αμφιβολίας, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, πέραν των επιπέδων CO₂, να συσχετιστούν και οι λοιποί ρύποι που καταγράφονται από τον Κυκλοφοριακό Σταθμό Λευκωσίας.

Ε.Σ. 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος: Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα βελτίωσαν την τουριστική ελκυστικότητα των προορισμών στους οποίους υλοποιήθηκαν. Η επίπτωσή τους στις τουριστικές διανυκτερεύσεις ποικίλει τόσο σε σχέση με την παρέμβαση όσο και σε σχέση με το προφίλ των τουριστών του συγκεκριμένου προορισμού, εκτιμάται δε – για τα δύο έργα που έχουν ολοκληρωθεί – ότι μπορεί να κυμαίνεται από 2% έως 9%. Γενικευμένη και συνδυαστική εφαρμογή παρόμοιων παρεμβάσεων στο σύνολο της διασυνοριακής περιοχής θα μπορούσε να επιφέρει μακροπρόθεσμα αύξηση των τουριστικών διανυκτερεύσεων κατά έως και 14%.

Ε.Σ. 3.4 Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων: Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα μπορούν να μειώσουν το ποσοστό των ΑΣΑ που οδηγούνται σε ταφή στους ΟΤΑ όπου υλοποιήθηκαν: κατά 67% έως 76% (έργο ACUA) & κατά 9% έως 26% (έργο BIOMA). Η γενικευμένη και συνδυαστική εφαρμογή των δύο τεχνολογιών σε ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή, θα μπορούσε να εκτρέψει από την ταφή το 51,4% των παραγόμενων ΑΣΑ.

ΣΤ. Στρατηγική Επικοινωνίας

Η στρατηγική επικοινωνίας ικανοποιεί τις βασικές προδιαγραφές και μπορεί να γίνει πιο καινοτόμα και ευρηματική όσον αφορά τους τρόπους ενεργοποίησης των δικαιούχων ώστε να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές του επικοινωνιακού έργου, και όσον αφορά στην εγκαθίδρυση μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης της επίπτωσης του επικοινωνιακού έργου. Επιπλέον προτείνεται η δημοσίευση σε ετήσια βάση στον ιστότοπο του Προγράμματος και η επικοινωνία προς όλους τους υπεύθυνους επικοινωνίας των καλών πρακτικών επικοινωνίας των έργων.

[1] Λόγω όμως υπολογιστικού λάθους της τιμής βάσης.

β) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, σε αντίθετη περίπτωση συμπεριλαμβάνονται στο σημείο 9.1. Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που λήφθηκαν ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση.

Παρότι το Πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό δεν προσθέτει γραφειοκρατικές διατυπώσεις, παρά εφαρμόζει τις ήδη υπάρχουσες απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως μεγαλύτερο πρόβλημα από τους δικαιούχους δηλώνεται το θέμα της γραφειοκρατίας και των διαγωνισμών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση απορρόφησης πόρων. Επίσης είναι προφανές ο COVID-19 έχει επηρεάσει το πρόγραμμα με διάφορους τρόπους και έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα, τα σημαντικότερα των οποίων είναι: Αποδυνάμωση του στελεχιακού δυναμικού των δικαιούχων, είτε λόγω ασθένειας είτε λόγω αδειών ειδικού σκοπού, η μετακίνηση μεταξύ των δυο συμμετεχόντων κρατών διακόπτεται κατά περιόδους ή δυσχεραίνεται πολύ λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του ιού, έχοντας πρακτικά εκμηδενίσει κάθε δραστηριότητα που απαιτεί διαζώσης συμμετοχή, το οικονομικό κλίμα που ορίζεται από την αβεβαιότητα έχει οδηγήσει σε ματαιώσεις διαγωνισμών ή σε έλλειψη ενδιαφέροντος συμμετοχής από τις ιδιωτικές εταιρείες που συνήθως συμμετείχαν, αδυναμία υλοποίησης επιτόπιων επαληθεύσεων

Η ΔΑ εισηγήθηκε συγκεκριμένους κανόνες ευελιξίας για τις επαληθεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η “ποιότητα” των επαληθεύσεων δεν θα έπρεπε να τεθεί σε κίνδυνο και διαμόρφωσε μια προσαρμοσμένη Μεθοδολογία Πρωτοβάθμιου Ελέγχου κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. Επιπλέον, παρείχε μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με τις διαδικασίες του Προγράμματος (επιλεξιμότητα ρητρών ακύρωσης κρατήσεων, επέκταση χρονοδιαγραμμάτων κλπ).

Σε κάθε περίπτωση το Πρόγραμμα εφαρμόζει το σύνολο των ισχυουσών διατάξεων που αφορά τα υγειονομικά θέματα, Επιπλέον, η ΔΑ/ΚΓ συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη στους δικαιούχους μέσω:

α) συγγραφής και διάθεσης οδηγιών για την υλοποίηση έργων και επιλεξιμότητα δαπανών

Ειδικά για το ΟΠΣ: Λήψη κωδικών νέων χρηστών, Εγχειρίδιο χρηστών νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 2014-2020, Εγχειρίδιο χρηστών Περιβάλλον Εργασίας Εφαρμογής,

Εγχειρίδιο δικαιούχου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών, Εγχειρίδιο χρήστη - Παρακολούθηση πράξεων - Δελτίο προόδου πράξης, Εγχειρίδιο επαληθευτή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών

Αντίστοιχα η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει διαμορφώσει για τους Κύριους Δικαιούχους τους οδηγούς/εγκυκλίους: μεταφορά πιστώσεων και έγκριση δέσμευσης πιστώσεων, σύστημα πρωτοβαθμίου ελέγχου, έγγραφα εξουσιοδότησης επαληθευτή.

Όλα τα ως άνω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στην ενότητα Χρήσιμα Αρχεία - Οδηγοί

β) Στοχευμένων σεμιναρίων και ημερίδων. Για το 2020 όλες οι επαφές και οι ημερίδες έγιναν διαδικτυακά

γ) τεχνικών συναντήσεων με τους δικαιούχους οι οποίες για το 2020 έγιναν όλες διαδικτυακά

Επίσης ως πρόβλημα αναφέρεται η εσωτερική σχέση των μελών κάποιου εταιρικού σχήματος.. Η ΔΑ/ΚΓ σε τέτοιες περιπτώσεις προσπαθεί ,στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου της να εισάγει προτάσεις και λύσεις που να εξασφαλίζουν την πρόοδο του έργου (προφανώς οι λύσεις αυτές διαφέρουν κατά περίπτωση αφού είναι σχεδιασμένες για κάθε διαφορετική πράξη).

Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο αποδέσμευσης κονδυλίων, αυτός εκτιμάται ότι κατά την παρούσα φάση είναι πολύ μικρός, καθότι το Πρόγραμμα υπερκαλύπτει το στόχο N+3, δημιουργώντας μάλιστα και απόθεμα (buffer) δαπανών για το έτος 2021. Πέραν αυτού, έχει ήδη επιτευχθεί ένας ομαλός κύκλος υλοποίησης στον οποίο οι

πράξεις της 1ης 2ης και 3ης πρόσκλησης έχουν συμβασιοποιήσει τους διαγωνισμούς τους και πλέον έχει δημιουργηθεί αλυσίδα δαπανών, με εύλογα θετικές συνέπειες στην απορρόφηση, ενώ η αναμενόμενη υπογραφή συμβάσεων με τα έργα της 4ης πρόσκλησης θα ενισχύσει περαιτέρω τη ροή δαπανών.

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

Δημοσιοποιείται στο κοινό συνοπτική έκθεση του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο υπό τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής έκθεσης.

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη συνοπτική έκθεση για το κοινό στο Γενικά > Έγγραφα

**7. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ [ΑΡΘΡΟ
46 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]**

8. ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΑΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Η) ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]

8.1. Μεγάλα έργα

Πίνακας 7: Μεγάλα έργα

Έργο	CCI	Κατάσταση του μεγάλου έργου	Συνολική επένδυση	Συνολικό επίλεξιμο κόστος	Προγραμματιζόμενη ημερομηνία κοινοποίησης/υποβολής	Ημερομηνία συμφωνίας/έγκρισης από την Επιτροπή	Προγραμματιζόμενη έναρξη υλοποίησης	Προγραμματιζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης	Λέξονας προτεραιότητας/Επενδυτικές προτεραιότητες	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - χρηματοοικονομική πρόοδος (% της δαπάνης που πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή σε σύγκριση με το συνολικό επίλεξιμο κόστος)	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - υλική πρόοδος. Κύριο στάδιο υλοποίησης του έργου	Κύριες εκροές	Ημερομηνία υπογραφής της πρότης σύμβασης εργασιών (1)	Παρατηρήσεις
------	-----	-----------------------------	-------------------	---------------------------	--	--	-------------------------------------	--	---	---	--	---------------	---	--------------

(1) Στην περίπτωση πράξεων που εκτελούνται υπό δομές ΣΔΙΤ, η υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα [άρθρο 102 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.

--

Τυχόν προβλεπόμενες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του προγράμματος συνεργασίας.

--

8.2. Κοινά σχέδια δράσης

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης.

--

Πίνακας 8: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ)

Τίτλος του ΚΣΔ	CCI	Στάδιο υλοποίησης του ΚΣΔ	Συνολικό επιλέξιμο κόστος	Συνολική δημόσια στήριξη	Συνεισφορά ΕΠ στο ΚΣΔ	Άξονας προτεραιότητας	Είδος ΚΣΔ	(Προγραμματιζόμενη) υποβολή στην Επιτροπή	(Προγραμματιζόμενη) έναρξη υλοποίησης	(Προγραμματιζόμενη) περάτωση	Κύριες εκφοές και κύρια αποτελέσματα	Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή	Παρατηρήσεις
----------------	-----	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---	--------------

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

--

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]

9.1 Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας προτεραιότητας	1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
-----------------------	---

--

Άξονας προτεραιότητας	2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
-----------------------	--

--

Άξονας προτεραιότητας	4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
-----------------------	----------------------------------

--

9.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα συνεργασίας και τις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 4 εδάφιο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]

Εκτίμηση της υλοποίησης των ειδικών δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αρχές που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος συνεργασίας, επισκόπησης των ειδικών δράσεων που αναλαμβάνονται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της πρόληψης των διακρίσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα συνεργασίας και τις πράξεις

--

9.3 Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 4 εδάφιο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]

Εκτίμηση της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αρχές που ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος συνεργασίας, επισκόπησης των ενεργειών για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

--

9.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Υπολογιζόμενο ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής βάσει των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης του πίνακα 7

Άξονας προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ)	Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων του επιχειρησιακού προγράμματος (%)
2	10.381.243,21	56,35%
3	8.057.615,59	28,77%
Σύνολο	18.438.858,80	33,60%

--

9.5 Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος συνεργασίας [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 4 εδάφιο 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]

Εκτίμηση της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο ρόλος των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των εταίρων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος συνεργασίας.

--

10. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΛΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013

10.1 Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων

--

Κατάσταση	Όνομασία	Ταμείο	Έτος οριστικοποίησης της αξιολόγησης	Τύπος αξιολόγησης	Θεματικός στόχος	Θέμα	Πορίσματα (σε περίπτωση εκτέλεσης)	Παρακολούθηση (σε περίπτωση εκτέλεσης)
-----------	----------	--------	--------------------------------------	-------------------	------------------	------	------------------------------------	--

10.2 Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας

11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΛΑΦΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α), Β), Γ) ΚΑΙ ΣΤ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]

11.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας

11.2 Πρόοδος της υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν το ΕΤΠΑ

11.3 Συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες (κατά περίπτωση)

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, και ειδικότερα στην αιτιολογική σκέψη 19, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο δ) όσον αφορά το «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των προγραμμάτων συνεργασίας» και στο άρθρο 14 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ) όσον αφορά τις «εκθέσεις εφαρμογής», αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP)
- Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS)

11.4 Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας

13. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συνεισφορά του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

14. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

Σε περίπτωση που η εκτίμηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδεικνύει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση υλοποίησης (για τους στόχους).

--

ΈΓΓΡΑΦΑ

Τίτλος εγγράφου	Τύπος εγγράφου	Ημερομηνία εγγράφου	Τοπικό στοιχείο αναφοράς	Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής	Αρχεία	Ημερομηνία αποστολής	Εστίαση από
ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ-2020	Σύνοψη για τους πολίτες	28 Μαΐ 2021		Ares(2021)3569035	ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ-2020	31 Μαΐ 2021	nlogotge